

Adendas vigentes y en tramite proximas a vencer

Adendas vigentes y en trámite vencidas

Item	Cobertura	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Partida Presupuestaria	Codigo sinip	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Monto pagado (B/.)	Saldos	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha aprox de entrega	Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo								
							Porcentaje	Monto							%	cta #					Inicio	Finaliza	Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
COCLÉ																													
AÑO 2017																													
12	20461	Pedido 16-1823. Desarrollo de planos de construcción, construcción y equipamiento para las mejoras y Ampliación al Centro de Salud del Valle de Antón. 2016-0-12-0-02-LV-017893	Consorcio RODSA.VALLESA-EXTRACO	027 (2017)	101210206.703.514	17056.000	10%	497,995.71	4,979,957.09	2,923,707.92	7,903,665.01	7,020,033.54	883,631.47	100.00%	88.82%	26	05/06/2017	08/10/2022	1951 días calendario	SEPTIEMBRE 2023	Adenda #1 de monto y tiempo		Adenda #2 Ref/12-7-2021						
																					28/11/2018	15/06/2019	200 días calendario =740 dc total referendada 23-11-18	16/06/2019	11/01/2022	941 días calendario =1,681 dc total			
																					Adenda #3 REF. (26-5-2022)		Adenda #4						
																					11/01/2022	08/10/2022	270 días calendario =1,951 dc total	Extensión de Tiempo y Orden de cambio por Equilibrio Contractual, REFRENDADA.					
13	20690	Pedido 16-253. Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Río Grande, ubicado en el Corregimiento de Águadulce, Provincia de Coclé. MSP, 2016-0-12-0-02-AV-016879	Construcciones y remodelaciones EUROX S.A.	033 (2017)	101212202.001.514	17269.010	30%	429,111.06	1,430,370.21		1,430,370.21	746,127.93	684,242.28	62.50%	52.16%	2	25/09/2017	En tramite de adenda	815 días calendario	En tramite de adenda	Adenda #1 de tiempo		Adenda #2						
																					26/05/2018	18/12/2018	208 días calendario =450 dc total R/28-8-18	18/12/2018	18/12/2019	365 días calendario =815 dc total referendada 28-12-2019			
																					Adenda #3 Tramite suspendido		Adenda #4						
																					18/12/2019	30/11/2021	712 días calendario =1,527 dc total	En tramite de resolución administrativa					
14	21138	Pedido 16-4626. Estudio, Diseño y Desarrollo de planos, para la construcción y equipamiento médico no médico del nuevo Centro Materno Infantil del Copé, Provincia de Coclé, 2016-0-12-0-02-LV-019942	Constructora RIGASERVICE, S. A.	045 (2017)	101210204.703.514	16972.000	10%	929,200.50	9,292,005.00	2,226,496.05	11,518,501.05	8,827,297.82	2,691,203.23	100.00%	76.64%	17	24/11/2017	21/10/2022	540 días calendario	En tramite de energización	Adenda #1 Refrendada 5/1/2022		Adenda #2 Tiempo y monto REFRENDADA						
																					18/05/2019	29/07/2022	1204 días calendario =1708 dc total	Proyecto inaugurado el 29/09/2024					
AÑO 2018																													
15	20774	Pedido 16-3279. Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Calmito, ubicado en la Provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, Corregimiento de Pajonal. MSP, 2016-0-12-0-02-AV-018532	URBAN COMPANY S.A.	063 (2016)	101212202.001.514	17269.010	25%	122,515.83	490,063.34		490,063.34	355,799.63	134,263.71	92.35%	72.60%	3	15/01/2018	15/08/2019	5 meses (151 dc total)	Contrato Liquidado	Adenda #1		Adenda #2						
																					15/06/2018	15/10/2018	4 meses =9 meses total (273 dc total)	15/10/2018	15/08/2019	10 meses =19 meses total (396 dc total) referendada 23-5-2019			
																					Adenda #3 SUSPENDIDA		Adenda #4						
																					15/08/2019	28/06/2021	23 meses =42 meses total (1261 dc total)	Liquidación por mutuo acuerdo ya fue referendada por CONTRALORIA GENERAL DE LA REUBLICA, la Región de Salud del MINSA está trabajando en las actividades faltantes, en tramite de permisos de ocupación.					
16	23630	Estudio, Diseño de Anteproyecto para la Ejecución de los Diseños y Desarrollo de los Planos Finales, Especificaciones Técnicas, Construcción, Dotación e Instalación de Equipo Médico y No Médico fijo, Mobiliario Hospitalario de Oficina, Instrumental; Incluye Capacitación y Adiestramiento del Personal, Mantenimiento Preventivo y Correctivo por 3 años, para el Nuevo Hospital Aquilino Tejeira, ubicado en la Provincia de Coclé. 2016-0-12-0-02-LV-020565	Consorcio Hospital AT (COPISA y Construcora NOVA, S. A.)	004 (2018)	101210218.703.514	16911.000	10%	16,650,000.00	166,500,000.00		166,500,000.00	98,799,850.49	67,700,149.51	61.87%	59.34%	32	16/07/2018	06/01/2023 Obra Civil 01/10/2026 Mantenimiento Preventivo y Correctivo	1095 días calendario para la Obra Civil + 1095 días calendario para Mantenimiento Preventivo y Correctivo = 2,190 d.c. total	FEBRERO 2024	Adenda #1 REFRENDADA (1/11/2021)		Adenda #2 (Tiempo) referendada						
																					15/07/2021	06/01/2023 Obra Civil 01/10/2026 Mantenimiento Preventivo y Correctivo	1,635 días calendario para la Obra Civil + 1095 d.c. para Mantenimiento Preventivo y Correctivo =2,730 d.c. total	07/01/2023 obra civil 2033 días calendarios y 1095 días calendarios de mantenimiento	7/2/2024				

Item	Cobe	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Partida Presupuestaria	Codigo sinip	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Monto pagado (B/.)	Saldos	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha aprox de entrega	Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo									
							Porcentaje	Monto							%	cta #					Inicio	Finaliza	Duración	Fecha aprox de entrega	Adendas vigentes y en trámite próximas a vencer			Adendas vigentes y en trámite vencidas		
																									Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
AÑO 2019																														
17	25345	Pedido 18-642. Obra civil, mobiliario y equipamiento del Centro Materno Infantil de Tambo, en la Provincia de Coclé. 2018-0-12-0-02-LV-023875	Constructora Selva Negra, S. A.	110 (2018)	101210207.703.514	16127.000		567,800.00	5,678,000.00	3,330,159.18	9,008,159.18	6,191,224.27	2,816,934.91	80.60%	68.73%	20	08/05/2019	28/09/2023	1,210 días calendario	SEPTIEMBRE 2023	Adenda #1 Ref/12-8-2021		Adenda #2 REF. (31-5-2022)		Adenda #3					
																					08/05/2020	31/03/2022	693 días calendario =1058 dc total	31/03/2022	30/08/2022 152 días =1,210 días	Adenda de tiempo y costo REFRENDADA, nueva fecha de entrega 28 de septiembre 2023.				
COLÓN																														
AÑO 2017																														
18	21108	Pedido 16-5864. Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y la construcción de la obra civil, de la Ampliación del Centro de Salud de Nombre de Dios Materno Infantil, del Corregimiento de Santa Isabel, de la Provincia de Colón. MSP, 2016-0-12-0-03-LV-020446	Ingeniería y Construcciones JR, S. A.	053 (2017)	101212203.001.514	17269.058	30%	193,787.70	645,959.00		737,790.38	646,520.75	91,269.63	100.00%	87.63%	5	20/09/2017	09/08/2021	1420 días calendario		Adenda #1 R/31-8-2018		Adenda #3 ref./23-12-19							
																					18/05/2018	24/11/2018	191 días calendario=431 dc Total	25/11/2018	14/08/2019	263 días calendario =694 dc total Refrendada sin fecha				
																					15/08/2019	09/08/2021	726 días calendario =1420 dc total	Este Centro de Salud está en operación desde el 2020. Se están ejecutando trabajos en el sistema de alarma contra incendio y se propone realizar un recorrido con las autoridades del MINSA y MIPRE en donde se formalice la culminación de las actividades pendientes.						
AÑO 2018																														
19	24384	Pedido 17-3203. Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil del Centro Materno Infantil Dr. Miguel Vargas, ubicado en el Corregimiento de Palmas Bellas, Distrito de Chagres, Provincia de Colón. MSP, 2017-0-12-0-03-LV-022442	Sistemas de Vapor, S. A.	050 (2018)	101212237.704.514	17269.056	20%	270,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00	920,617.48	429,382.52	100.00%	68.19%	3	29/10/2018	28/07/2022	1369 días calendario	JULIO 2023	Adenda #1 de tiempo EN CGR(26-05-2022)									
																					28/10/2019	28/07/2022	1004 días calendario =1,369 dc total	Se cuenta con Permiso de Ocupación de Ingeniería Municipal, de Bomberos, cuenta con contrato, se realizaron las pruebas y ya se energizó. Se hizo entrega del Acta Sustancial de entrega el 18 de agosto 2023. Mediante inspección de la DIS se señala al contratista que debe realizar subsanaciones leves a realizar el 26 de agosto. Después de esto se puede fijar fecha de entrega.						
20	23928	Pedido 17-3208. Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y la construcción de la obra civil del Centro de Salud de Miguel de la Borda, Distrito de Donoso, Provincia de Colón. MSP, 2017-0-12-0-03-lv-022523	THELMAR PANAMA, S. A.	028 (2018)	101212238.704.514	17269.057	20%	193,036.35	970,181.75	301,446.16	1,271,627.91	515,362.37	756,265.54	64.99%	40.53%	9	08/11/2018	05/12/2023	1504 días calendarios	JUNIO 2023	Adenda #1 Refrendada (26-05-2022)		Adenda #2 Refrendada							
																					05/10/2019	21/12/2022	1174 días calendario =1504 dc total	Adenda de tiempo y costo refrendada, se inicia el tramite de adenda #3 para el cierre del proyecto con fecha de 05/12/2023						
21	25537	Pedido 18-1631. Estudios, diseño, desarrollo de planos, equipamiento médico, mobiliarios administrativos y mantenimiento del sistema de aire acondicionado por dos (2) años, para la Rehabilitación del Centro de Salud de Cativá, Corregimiento e Cativá, Distrito de Colón, Provincia de Colón. 2018-0-12-0-03-LV-024387	Constructora Selva Negra, S. A.	108-2018	101210305.704.514	17558.000	20%	609,086.40	3,045,432.00		3,045,432.00	770,629.01	2,274,802.99	2.19%	25.30%	1	15/05/2019	09/03/2020 obra civil 09/03/2022 mantenimiento preventivo y correctivo	300 dc obra civil + 730 dc mantenimiento preventivo y correctivo =1030 dc total	EN REACTIVACIÓN	Adenda #1 de tiempo EN LEGAL DIS (4/2021)									
																					10/03/2020 obra civil	13/06/2022 obra civil 13/06/2025 mantenimiento preventivo y correctivo	826 obra civil =1126 dc obra civil + 1095 dc mantenimiento preventivo y correctivo =2221 dc final	Adenda en tramite						
22		ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y FINANCIAMIENTO DEL HOSPITAL MANUEL AMADOR GUERRERO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON.	CONSORCIO DE INSTALACIONES MEDICAS DE PANAMA.	185(2010)	101210306.704.514				270,705,307.75		270,705,307.75	60,786,984.79	209,918,322.96	57.50%	22.46%	6	27/05/2022	27/11/2024	915 DÍAS	NOVIEMBRE 2024	El Consorcio de Instalaciones médicas de Panamá inició los trabajos el 30 de abril de 2022, el proyecto posee un tiempo de ejecución de 30 meses (915 días) y se estará terminando al 27 de noviembre de 2024									

Adendas vigentes y en trámite proximas a vencer

Adendas vigentes y en trámite vencidas

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Partida Presupuestaria	Codigo sinip	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Monto pagado (B/-)	Salidos	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha aprox de entrega	Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo									
							Porcentaje	Monto							%	cta #					Inicio	Finaliza	Duración	Fecha aprox de entrega	Adendas vigentes y en trámite proximas a vencer			Adendas vigentes y en trámite vencidas		
																									Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
DARIÉN																														
AÑO 2019																														
23		Pedido 17-1677. Ampliación del Hospital El Real de Santamaría, ubicado en el Corregimiento El Real, Distrito de Pinogana, Provincia de Darién. MSP, 2017-0-12-0-08-LV-023038	RC CONSTRUCTORES INC. S. A.	047-2018	101212240.704.514	17269.001	10%	207,526.04	2,075,264.25		2,075,264.25	207,526.43	1,867,737.82	0.00%	10.00%	0	24/06/2019	23/06/2020	365 días calendario	PROYECTO PARALIZADO	24/06/2020	07/05/2022	683 días calendario =852 dc total	Adenda de tiempo y costo en control fiscal						
LOS SANTOS																														
AÑO 2018																														
24		Suministro e instalación de unidades de climatización en los servicios hospitalarios e Radiología, Cuidados Intensivos y Esterilización, Quirofano N°1, Quirofano N°2, Recobro de Quirofano N°1 y Quirofano N°2, Pediatría y Laboratorio del Hospital Regional Dr. Joaquín Pablo Franco Sayaz. 2017-0-12-0-07-AV-022885	Desing, Instalation and Consulting Engineering Company, Inc.	025-2018	101210703.001.398	12127.002			390,100.00		390,100.00	35,364.21	354,735.79	98.00%	9.07%	2	10/09/2018	07/02/2019	150 días calendario	POR DEFINIR	08/02/2019	30/10/2019	265 días calendario =415 dc total Se unifican las 2 adendas anteriores	En espera de justificación por parte de la empresa de adenda de tiempo y costo						
AÑO 2019																														
25		Pedido 17-3114. Suministro e instalación de Planta Eléctrica de 335 KVA con cabina insonorizada 120/208 voltios, mano de obra y materiales incluyendo caseta y cuarto eléctrico del Hospital Rural de Tonosí. MSP, 2018-0-12-0-07-LP-024853, Gestión 2019-2024	HIDRO POWER SYSTEM, INC.	023-2019			0%	0.00	128,400.00		128,400.00	73,700.60	54,699.40	100.00%	57.40%	3	14/11/2019	13/12/2019	30 días hábiles	TRAMITE DE LIQUIDACIÓN	14/12/2019	11/04/2020	120 días calendario =150 dc total.	Planta Eléctrica de Emergencia en estado óptimo para funcionamiento. En trámite de liquidación al 100% para culminar el proyecto						
AÑO 2022																														
26		"CONSTRUCCIÓN DE SOBRE TECHO DE MODULOS DE CIRUGIA Y HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL JOAQUÍN PABLO FRANCO SAYAS, DISTRITO DE LAS TABLAS"	FDC MAINTENANCE, S.A.	022-2022	101210703.001.514				185,568.25		185,568.25	40,205.14	145,363.11	99.00%	21.67%	1	16/06/2022	14/09/2022		PROYECTO DETENIDO				La obra está en proceso de entrega de proyecto						
27		CONSTRUCCION DE OBRAS CIVIL, Y EQUIPAMIENTO MEDICO DE LA AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD DE SABANA GRANDE	SESJO, S.A.	017-2019					739,020.00		739,020.00	195,039.86	543,980.14	60.00%	26.39%	2	25/01/2023	24/01/2024	365 DÍAS											
28		CENTRO DE SALUD CARLOS J. UGALDE. UBICADO EN EL DISTRITO DE GUARARÉ, PROVINCIA DE LOS SANTOS	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL, S.A.	003-2022					7,981,917.88		7,981,917.88	0.00	7,981,917.88	3.15%	0.00%	0	24/07/2023	03/11/2024	467 Días											

Item	Cobertura	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Partida Presupuestaria	Codigo sinip	Anticipo		Monto Inicial (Z)	Adendas de Monto	Monto Final	Monto pagado (B/-)	Saldos	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha aprox de entrega	Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo																													
							Porcentaje	Monto							%	cta #					Inicio	Finaliza	Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración																					
PANAMÁ ESTE																																																		
AÑO 2012																																																		
29	11493	Diseño y ejecución del anteproyecto final, planos de construcción de la obra civil Equipo Biomédico, Capacitación, Mantenimiento, preventivo y correctivo, del nuevo Policentro de Tocumen. 2011-0-12-0-08-AV-003150	Consorcio Polittocumen 2011	069 (2011)	101211008.704.514	13417.000	10%	1,276,181.04	13,655,137.16		13,655,137.16	4,366,293.13	9,288,844.03	46.16%	31.97%	15	20/02/2012	15/12/2016	792 días calendario	PROYECTO PARALIZADO	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Adenda #2</td> <td colspan="3">Adenda #3</td> </tr> <tr> <td>11/11/2013</td> <td>15/10/2014</td> <td>339 días calendario Refrendada 21-04-2019</td> <td>16/10/2014</td> <td>15/12/2016</td> <td>792 días calendario Refrendada 21-10-2021</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Adenda #4 EN TRÁMITE SUSPENDIDO</td> </tr> <tr> <td>16/12/2016</td> <td>14/11/2017</td> <td>334 días calendario =2,095 dc total</td> <td colspan="3">En confección de resolución administrativa del contrato</td> </tr> </table>						Adenda #2			Adenda #3			11/11/2013	15/10/2014	339 días calendario Refrendada 21-04-2019	16/10/2014	15/12/2016	792 días calendario Refrendada 21-10-2021	Adenda #4 EN TRÁMITE SUSPENDIDO						16/12/2016	14/11/2017	334 días calendario =2,095 dc total	En confección de resolución administrativa del contrato		
Adenda #2			Adenda #3																																															
11/11/2013	15/10/2014	339 días calendario Refrendada 21-04-2019	16/10/2014	15/12/2016	792 días calendario Refrendada 21-10-2021																																													
Adenda #4 EN TRÁMITE SUSPENDIDO																																																		
16/12/2016	14/11/2017	334 días calendario =2,095 dc total	En confección de resolución administrativa del contrato																																															
PANAMÁ METRO																																																		
AÑO 2016																																																		
30	17987	Suministro, instalación y mantenimiento de cuatro (4) ascensores en los edificios 253, 255 y 261 de la sede del Ministerio de Salud, 2015-0-12-0-08-LV-014484	Elevación y Tecnología, S. A.	259 (2015)	Cuenta Bancaria	13659.000	0%	0.00	223,727.19		223,727.19			93.00%	0.00%	1	27/06/2016	23/12/2016	180 días calendario	Pendiente asignación presupuestaria, (2) elevadores instalados y funcionando y (2) por terminar su instalación	<table border="1"> <tr> <td colspan="6">Adenda #1 EN TRÁMITE SUSPENDIDO</td> </tr> <tr> <td>26/12/2016</td> <td>26/06/2018</td> <td>547 días calendario =727 dc total</td> <td colspan="3">Proceso de liquidación en tramite al 100%</td> </tr> </table>						Adenda #1 EN TRÁMITE SUSPENDIDO						26/12/2016	26/06/2018	547 días calendario =727 dc total	Proceso de liquidación en tramite al 100%														
Adenda #1 EN TRÁMITE SUSPENDIDO																																																		
26/12/2016	26/06/2018	547 días calendario =727 dc total	Proceso de liquidación en tramite al 100%																																															
31	17986	Rehabilitación del techo del Edificio 265 del antiguo Complejo Gorgas, Ministerio de Salud. 2015-0-12-0-08-LV-014508	Electroventas y Servicios, S.A.	281 (2015)	101210854.704.514	13659.000	0%	0.00	279,108.97		279,108.97	134,006.71	145,102.26	62.00%	48.01%	2	22/02/2016	16/11/2016	270 días calendario		<table border="1"> <tr> <td colspan="6">Adenda #1 ELIMINADA POR TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN</td> </tr> <tr> <td>17/11/2016</td> <td>30/07/2019</td> <td>984 días calendario = 1254 dc total</td> <td colspan="3">Liquidación de Contrato EN TRÁMITE, en tramite de subsanación.</td> </tr> </table>						Adenda #1 ELIMINADA POR TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN						17/11/2016	30/07/2019	984 días calendario = 1254 dc total	Liquidación de Contrato EN TRÁMITE, en tramite de subsanación.														
Adenda #1 ELIMINADA POR TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN																																																		
17/11/2016	30/07/2019	984 días calendario = 1254 dc total	Liquidación de Contrato EN TRÁMITE, en tramite de subsanación.																																															
32	20900	Pedido 16-4650. Estudio, Diseño, Anteproyecto, Desarrollo de Planos, Especificaciones Técnicas, Construcción y Equipamiento del Depósito Nacional de Vacunas (Biológicos). 2016-0-12-0-08-LV-020296 P12	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	032-2017	101210854.704.514	17215.000	10%	796,207.10	7,962,071.01		8,459,967.72	8,459,967.72	0.00	100%	100%	19	16/10/2017	30/06/2021	1,354 días calendario		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Adenda #1 de tiempo</td> <td colspan="2">Adenda #2 R/15-3-2021</td> </tr> <tr> <td>09/04/2019</td> <td>20/02/2020 317 Días calendarios</td> <td>30/06/2021</td> <td>497 días calendario =1,354 dc total</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mantiene en tramite una liquidación y equilibrio contractual, la cual esta en espera de partida presupuestaria.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mantiene acta de Aceptación Final, la empresa presento gastos adicionales por pandemia, costos y otros.</td> </tr> </table>						Adenda #1 de tiempo		Adenda #2 R/15-3-2021		09/04/2019	20/02/2020 317 Días calendarios	30/06/2021	497 días calendario =1,354 dc total	Mantiene en tramite una liquidación y equilibrio contractual, la cual esta en espera de partida presupuestaria.				Mantiene acta de Aceptación Final, la empresa presento gastos adicionales por pandemia, costos y otros.											
Adenda #1 de tiempo		Adenda #2 R/15-3-2021																																																
09/04/2019	20/02/2020 317 Días calendarios	30/06/2021	497 días calendario =1,354 dc total																																															
Mantiene en tramite una liquidación y equilibrio contractual, la cual esta en espera de partida presupuestaria.																																																		
Mantiene acta de Aceptación Final, la empresa presento gastos adicionales por pandemia, costos y otros.																																																		
AÑO 2017																																																		
33	19263	Rehabilitación del Edificio 255 del Complejo Gorgas, Ministerio de Salud, Corregimiento de Ancón, 2016-0-12-0-08-AV-018061	Consorcio Rehabilitación del edificio 255 (Representaciones Halle, S.A. (HALFESA) y En Gris Constructora, S.A.)	047 (2016)	101210805.001.514	13659.000	0%	0.00	1,099,431.42		1,698,183.30	1,477,057.38	221,125.92	99.50%	86.98%	5	03/05/2017	04/04/2019	705 días calendario	Tramite de liquidación	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Adenda #1 de monto y de tiempo</td> <td colspan="3">adenda #2</td> </tr> <tr> <td>29/12/2017</td> <td>23/11/2018</td> <td>330 días calendario =570 dc total Refrendada 23-08-2018</td> <td>24/11/2018</td> <td>08/04/2019</td> <td>135 días calendario =705 dc total Refrendada 03-01-2019</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Adenda #3 anulada</td> </tr> <tr> <td>09/04/2019</td> <td>31/08/2021</td> <td>877 días calendario =1,491 dc total</td> <td colspan="3">Acta de Recibo Sustancial de Obra de 3 de abril de 2019, se va realizar liquidación por mutuo acuerdo y equilibrio contractual.</td> </tr> </table>						Adenda #1 de monto y de tiempo			adenda #2			29/12/2017	23/11/2018	330 días calendario =570 dc total Refrendada 23-08-2018	24/11/2018	08/04/2019	135 días calendario =705 dc total Refrendada 03-01-2019	Adenda #3 anulada						09/04/2019	31/08/2021	877 días calendario =1,491 dc total	Acta de Recibo Sustancial de Obra de 3 de abril de 2019, se va realizar liquidación por mutuo acuerdo y equilibrio contractual.		
Adenda #1 de monto y de tiempo			adenda #2																																															
29/12/2017	23/11/2018	330 días calendario =570 dc total Refrendada 23-08-2018	24/11/2018	08/04/2019	135 días calendario =705 dc total Refrendada 03-01-2019																																													
Adenda #3 anulada																																																		
09/04/2019	31/08/2021	877 días calendario =1,491 dc total	Acta de Recibo Sustancial de Obra de 3 de abril de 2019, se va realizar liquidación por mutuo acuerdo y equilibrio contractual.																																															
34	20903	Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios y demolición de edificio existente y construcción nueva del Centro de Salud de Curundú MINSA, 2016-0-12-0-08-LV-019028	Consorcio JOCA-GOC	044 (2017)	101210813.704.514	16630.000	20%	2,030,000.00	10,150,000.00		10,150,000.00	4,843,921.06	5,306,078.94	42.00%	47.72%	9	18/10/2017	23/09/2019	705 días calendario	PROYECTO EN REACTIVACIÓN	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Adenda #1 Ref/14-11-2018</td> <td colspan="3">Adenda #2 EN LEGAL DIS</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Adenda #1 refrendada</td> </tr> <tr> <td>17/12/2018</td> <td>23/09/2019</td> <td>280 días calendario =705 dc total</td> <td>24/09/2019</td> <td>23/09/2022</td> <td>1,096 días calendario =1,801 dc total</td> </tr> <tr> <td colspan="6">En tramite de resolución administrativa del contrato</td> </tr> </table>						Adenda #1 Ref/14-11-2018			Adenda #2 EN LEGAL DIS			Adenda #1 refrendada						17/12/2018	23/09/2019	280 días calendario =705 dc total	24/09/2019	23/09/2022	1,096 días calendario =1,801 dc total	En tramite de resolución administrativa del contrato					
Adenda #1 Ref/14-11-2018			Adenda #2 EN LEGAL DIS																																															
Adenda #1 refrendada																																																		
17/12/2018	23/09/2019	280 días calendario =705 dc total	24/09/2019	23/09/2022	1,096 días calendario =1,801 dc total																																													
En tramite de resolución administrativa del contrato																																																		

Item	Cobe	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Partida Presupuestaria	Codigo sinip	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Monto pagado (B/.)	Saldos	Avance Físico	Adendas vigentes y en trámite proximas a vencer			Fecha aprox de entrega	Adendas vigentes y en trámite vencidas										
							Porcentaje	Monto							Avance Financiero según cuenta		Inicia		Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo			Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
															%	cta #					Inicio	Término	Duración						
AÑO 2018																													
35	23643	Estudios, diseño, desarrollo de planos finales, equipamiento médico y no médico, mobiliario médico, mobiliario de oficina, capacitación, mantenimiento preventivo y correctivo y la Reposición del Centro de Salud de Las Mañanitas , Corregimiento Las Mañanitas. MSP, 2017-0-12-0-08-LV-022686	Constructora MECO, S.A.	011 (2018)	101212255.704.514	17269.074	0%	0.00	14,223,160.04		14,223,160.04	9,297,200.05	4,925,959.99	98.43%	65.37%	12	06/08/2018	30/09/2022 obra civil 30/11/2025 mantenimiento preventivo y correctivo	786 días calendario = 1,516 dc obra civil + 1,095 dc mantenimiento =2,611 dc total	28-02-2024	Adenda #1 Ref/18-5-2021			Adenda #2 refrendada		Adenda #3			
																						05/08/2020	30/09/2022 obra civil 30/11/2025 mantenimiento preventivo y correctivo	786 días calendario= 1,516 dc obra civil + 1,095 dc mantenimiento =2,611 dc total	30/09/2022	270 días calendario =2882 27/06/2023	Refrendada la adenda No.3 por 246 días calendario extendiendo la vigencia de dicho contrato para el 28 de febrero de 2024 e incluyendo los 1095 días calendario para mantenimiento, por ello la culminación sería el próximo 27 de febrero de 2027.		
AÑO 2019																													
36	23402	Pedido 16-4648. Estudios, diseños, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento mecánico, de oficina para el Nuevo Almacén Nacional de Insumo Sanitario (ANIS) MINS. 2017-0-12-0-08-lv-021411	Consortio Nuevo Almacén de Insumos Sanitarios	05 (2018)	101210847.704.514	16543.000	0%	0.00	12,259,889.39	Adenda #3	13,430,036.15	13,430,036.15	0.00	100.00%	100.00%	12	02/01/2019	05/09/2022	1,340 días calendario	INAGURADO	Adenda #1 R / 9-4-2021			Adenda #2 refrendada 19/04/2022		Adenda #3			
										1,170,146.76												28/06/2020	20/09/2021	451 días calendario =991 dc total	21/09/2021	05/09/2022 349 días = 1,340 días Total	La adenda #3 costos adicionales por B/-1,170,146.76 Refrendada. Adenda #4 de tiempo refrendada. El proyecto ya cuenta con acta final de entrega. INAGURADO. En tramite equilibrio contractual		
37	26926	Pedido 18-4193. Rehabilitación del techo del Edificio 261 del Complejo Gorgas, Ministerio de Salud, Corregimiento de Ancón. 2018-0-12-0-08-LV-025753.	Hombres de Blanco Corp., S.A.	016 (2019)	101210805.704.514	13659.000	0%	0.00	806,761.99		806,761.99	725,512.77	81,249.22	99.20%	89.93%	2	24/06/2019	23/06/2022	270 días calendario	En tramite de adenda	Adenda #1 refrendada 05/04/2022								
																						20/03/2020	23/06/2022	826 días calendario =1096 dc total	En tramite de adenda de tiempo y costo				
38		Pedido 17-1819. Remodelación y ampliación del Centro de Salud de Tocumen . Ubicado en el Distrito de Panamá, Provincia de Panamá. 2017-0-12-0-08-LV-023195	JAL Construction Corporation	048-2018	101211008.704.514	13417.000	0%	0.00	89,560.36		89,560.36	0.00	89,560.36	0.00%	0.00%	0	09/09/2019	14/04/2020	150 días hábiles		A la espera de nueva solicitud de extensión de tiempo. El Contratista está a la espera de reunión con el Director para tratar el estado financiero del proyecto.								
39		Pedido 17-1531. Estudio, Diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, equipo médico y no médico, mobiliario de oficina y construcción del Nuevo Centro de Salud de Kuna Nega . 2018-0-12-0-08-LV-023239, Gestion 2019-2024	Consortio ASOCSA COSAPI	109-2018	101210848.704.514	16629.000	10%	313,543.30	3,135,433.08		4,032,274.64	3,655,426.64	376,848.00	100.00%	90.65%	10	30/10/2019	24/08/2022	1030 días calendario	JUNIO 2023	Adenda #1 Ref/18-5-2021			Adenda #2 de Costo y tiempo en CGR					
										896,841.56												26/02/2021	24/08/2022	545 días calendario =1,030 dc total	La adenda de tiempo y costos (refrendada), SCAFID 12623214. Ya se realizo la conexión de parte de ENSA. En tramite de acta final de entrega.				
AÑO 2020																													
40		Construcción, equipamiento y mantenimiento correctivo y preventivo del Nuevo Hospital del Niño, la Maternidad del Hospital Santo Tomás y áreas anexas , restauración de los jardines y remodelación del Edificio La Abeja. 2019-0-12-0-08-LV-025921	ACCIONA CONSTRUCCION, S. A.	082 (2020)	101212001.704.514	15014.000			614,118,054.81		443,899,482.89	75,315,350.94	368,584,131.95	31.09%	16.97%	15	17/05/2021	14/12/2025 obra civil 13/01/2028 mantenimiento	1672 dc obra civil + 1095 dc mantenimiento =2,767 dc total	MAYO 2026	Adendas y Ordenes de cambio								
																						Adenda #1 y orden de cambio #1 de disminucion de monto (refrendada) 18/02/2021	Adenda #2 Refrendada	Adenda #3 y orden de cambio #2 (Refrendada) 04/03/2022	Adenda #4 y orden de cambio #3 (Refrendada) 16/01/2023	Adenda #5 y orden de cambio #4, refrendada.			
41	27933	Pedido 183625. Estudios, diseño y desarrollo de planos de anteproyecto y plano final, suministro e instalaciones de equipamiento médico y mobiliario para la Reposición de la Sede Regional Metropolitana de Salud . 2018-0-12-0-08-LV-025260	Edificadora Centroamericana RAPIPAREDES, S.A.	061 (2019)	101210845.703.514	17014.000			17,261,253.50		17,261,253.50	378,339.84	16,882,913.66	3.40%	2.19%	3	18/05/2022	11/08/2023	450 días calendario	AGOSTO DE 2023	Contrato Refrendado con orden de proceder. Se está a la espera de la mudanza del personal de la Sede. En tramite legalización del terreno. Adenda de tiempo en tramite.								

Item	Cobertura	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Partida Presupuestaria	Codigo sinip	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Monto pagado (B/-)	Saldos	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha aprox de entrega	Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo									
							Porcentaje	Monto							%	cta #					Inicio	Finaliza	Duración	Fecha aprox de entrega	Adendas vigentes y en trámite próximas a vencer			Adendas vigentes y en trámite vencidas		
																									Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
42	27053	Pedido 18-3559. Estudios, Diseño, Anteproyecto arquitectónico, Desarrollo de planos, Equipos y Mobiliarios, para el Mejoramiento del Sub-Centro de Salud de Caimitillo, en el Corregimiento de Chilibre. Distrito de Panamá. MSP, 2018-0-12-0-08-LV-025057, Gestion 2019-2024	Proyectos, Ejecución y Control de obras, S. A.	018 (2019)	101212291.704.514	17269.076	5%	153,673.24	3,073,464.85		3,073,464.85	1,908,589.22	1,164,875.63	98.00%	62.10%	6	15/10/2019	01/04/2024	1,630 días calendario	ABRIL 2024	Adenda #1 Ref/30-8-2021			Adenda #2 REF. 15/03/2022			Se separa la de monto por B/.152,640.33 Permiso de Construcción, se encuentra en trámite en el Municipio de Panamá.			
																					07/04/2021	31/12/2021	269 días calendario =809 dc total	01/01/2022	01/04/2024	821 días = 1630 días totales				
PANAMÁ OESTE																														
AÑO 2017																														
43	21283	Diseño, desarrollo de planos de anteproyecto y planos finales para la construcción de la obra civil, de Ampliación y mejoras de los Puestos de Salud de Buenos Aire, El Libano y Nueva Gorgona, para el SubCentro de Salud de Cabuya y el Centro de Salud de Bejuco, ubicados en la Región de Panamá Oeste. MSP, 2016-0-12-0-15-LV-020268	Latin American General Consulting, S.A.	057-2017	101212211.001.514	17269.050	0%	0.00	954,194.35	330,544.00	1,284,738.35	697,195.28	587,543.07	71.53%	54.27%	7	04/12/2017	29/09/2018	300 días calendario	JULIO 2023	Adenda #1 de tiempo y monto en CGR			Adenda de tiempo y costo en espera de refrendo por parte de contraloría, SCAFID 6780888, para el trámite de tiempo y costo (331,729.29).						
																					30/08/2018	31/07/2023	1826 días calendario = 2,126 dc total							
AÑO 2018																														
44	24365	Pedido 16-5944. Diseño y remodelación del antiguo edificio de Especialidades Pediátricas para las nuevas oficinas administrativas de la Región de Salud de Panamá Oeste. Pedido 16-5944, 2016-0-12-0-15-LV-020508	Latin American General Consulting, S. A.	049-2018	101211101.703.514	12117.999	10%	116,769.33	1,167,693.29		1,167,693.29	705,226.10	462,467.19	64.13%	60.39%	7	20/10/2018	26/06/2019	250 días calendario	SEPTIEMBRE 2023	Adenda #1 de tiempo por tramitar			Por tramitar de liquidación del proyecto, en espera de asignación presupuestaria.						
																					29/06/2019	30/09/2023	1554 días calendario =1,804 dc total							
AÑO 2022																														
45		Rehabilitación del Sistema de Climatización del Hospital Regional Nicolas A. Solano de la Chorrera	Consorcio Electro Nessin (Electro servicios Aldrich-Nessin Group)	n/a			0%		1,755,801.97		0.00	0.00	0.00	65.00%	0.00%		04/04/2022			PROYECTO PARALIZADO				Contrato pendiente de refrendo por contraloría						
SAN MIGUELITO																														
AÑO 2018																														
46	22288	Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios, demolición del Centro de Salud existente, la construcción y mantenimiento preventivo y correctivo del nuevo Policentro de San Isidro por tres (3) años. 2016-0-12-0-08-LV-020440	Consorcio Policentro de San Isidro (ALCA Holding International Inc. + Ingeniería GER, S.A.)	075 (2017)	101210915.704.514	16670.000	10%	2,505,253.95	25,052,539.47		25,052,539.47	14,625,112.97	10,427,426.50	61.24%	58.38%	18	10/01/2018	01/09/2019 Construcción 30/08/2022 Mantenimiento preventivo	1965 días total calendario 27/05/2023 Construcción 27/05/2027 Mantenimiento Preventivo y Correctivo	MAYO DE 2023	Adenda #1 Ref./27-8-2021			Adenda #2 ref./ 7/4/2022		Adenda #3 refrendada				
																					02/09/2019	14/11/2021 Construcción 14/11/2023 Mantenimiento Preventivo y Correctivo	805 días calendario Construcción =1,405 dc total Construcción +1,095 d.c. Mantenimiento =2,500 dc total del contrato	15/11/2021	560 días = 1965 días total calendario 27/05/2023 Construcción 27/05/2027 Mantenimiento Preventivo y Correctivo	(216 días calendario) 30/12/2023				
									1,228,236,548.36										1,068,629,996.07	SUB-TOTAL FONDOS DIS										

Adendas vigentes y en trámite proximas a vencer

Adendas vigentes y en trámite vencidas

Item	Cobe	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Partida Presupuestaria	Codigo sinip	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Monto pagado (B/.)	Saldos	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha aprox de entrega	Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo									
							Porcentaje	Monto							%	cta #					Inicio	Finaliza	Duración	Fecha aprox de entrega	Inicio			Término		
																									Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
SAN MIGUELITO (CONSALUD Y DIS) HOSPITAL SAN MIGUEL ARCANGEL (CONSALUD-DIS) / PROGRAMA DE TABAQUISMO (DIGESA) / HOSPITAL AQUILINO TEJEIRA/ AMBAJADA DE JAPON/ FONDOS COVID-19 PARTIDA 911/ I.O.N./U.G.S.A.F.																														
AÑO 2018																														
47	22426	Desarrollo de planos del sistema de aire acondicionado y ventilación, sistemas de alarma y sistema húmedo contra incendio, mejoramiento, suministro e instalación de equipos para el sistema de electricidad, desinfección, higienización e implementación de calidad de aire. Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado y ventilación, mantenimiento preventivo y correctivo por (3) años en el sistema de aire acondicionado para la rehabilitación del Hospital San Miguel Arcángel. 2017-0-12-0-08-AV-022658	Consortio San Miguel Arcángel A/A (Constructora Selva Negra, S.A., Mundo de Partes Americanas, S.A., Ingeniería de Consultas Incosta, S.A., y Constructora RODSA, S.A.)	086-2017	101210858.704.514	17386.000	20%	2,149,000.00	10,745,000.00		12,376,330.85	11,640,581.25	735,749.60	99.70%	94.06%	21	10/01/2018	06/10/2018 Obra Civil 05/10/2021 Mantenimiento preventivo y correctivo	270 d.c. obra civil + 1,095 d.c. mantenimiento preventivo y correctivo	Se va realizar nuevo pliego para el sistema de climatización, por contratación directa debido a la urgencia.	Adenda #1			Adenda #2 de monto y tiempo						
																		Adenda #1 de Cambio de Partida			07/10/2018 obra civil y 06/10/2021 mantenimiento			05/03/2019 Construcción 06/03/2022 Mantenimiento preventivo y correctivo			150 días calendario =420 dc total o/c + 1,095 dc mantenimiento = 1,515 dc total			
																		Adenda #3 DIS LEGAL-PRESUPUESTO			Acta de Recibo Sustancial de 31 de marzo de 2022. Proyecto funcionando. En trámite de Permiso de Ocupación. La DIS está gestionando partida adicional para pago final del proyecto. Justificación en Legal DIS, pendiente de partida presupuestaria. monto por \$760,181.08									
																		06/03/2019 obra civil y 07/03/2022 mantenimiento			02/08/2019 obra civil y 01/08/2022 mantenimiento preventivo y correctivo			150 días calendario =570 dc total o/c + 1,095 dc mantenimiento = 1,665 dc total						
COMARCA EMBERÁ WOUNAAN (FONDOS BID) PROGRAMA FORIS/ UNIDAD ADM. UGSAF																														
AÑO 2020																														
48		Estudios, Diseños, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de planos, Especificaciones Técnicas, Demolición de la Instalación de Salud Existente, Construcción de los Centros de Salud Darién >Emberá Wounaan (Centro de Salud de Unión Chocó). 2020-0-12-0-05-LP-031582	Consortio Sistemas de Vapor, S.A. - Rayet Construcción, A.				20%	190,000.00	950,000.00		950,000.00	190,000.00	760,000.00	8.00%	20.00%		19/08/2022	23/08/2023		Ejecución	En trámite de adenda de tiempo, nueva fecha de terminación 29/05/2024	Adenda de tiempo en trámite								
49		Estudios, Diseños, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de planos, Especificaciones Técnicas, Demolición de la Instalación de Salud Existente, Construcción de los Centros de Salud Darién >Emberá Wounaan (Centro de Salud de Lajas Blancas). 2020-0-12-0-05-LP-031582	Consortio de Salud Emberá-Wounam				20%	633,362.96	3,166,814.81		3,166,814.81	633,362.96	2,533,451.85	28.00%	36.79%		19/08/2022	09/02/2024		Ejecución		Adenda de tiempo en trámite								
50		Estudios, Diseños, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de planos, Especificaciones Técnicas, Demolición de la Instalación de Salud Existente, Construcción de los Centros de Salud Darién >Emberá Wounaan (Centro de Salud de Boca de Cúpe). 2020-0-12-0-05-LP-031582	Edificaciones Civiles de Panamá, S.A.				20%	252,000.00	1,260,000.00		1,260,000.00	252,000.00	1,008,000.00	7.00%	24.25%		19/08/2022	23/08/2023		Ejecución	En trámite de adenda de tiempo, nueva fecha de terminación 29/05/2024	Adenda de tiempo en trámite								
51		Estudios, Diseños, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de planos, Especificaciones Técnicas, Demolición de la Instalación de Salud Existente, Construcción de los Centros de Salud Darién >Emberá Wounaan (Centro de Salud de Sambú). 2020-0-12-0-05-LP-031582	Administración y Supervisión de Obras Civiles, S. A. (ASOCSA)				20%	794,721.85	3,973,609.26		3,973,609.26	794,721.85	3,178,887.41	57.00%	49.24%		19/07/2022	09/01/2024		Ejecución		Adenda de tiempo en trámite								

