

**REPUBLICA DE PANAMA**  
**MINISTERIO DE SALUD**  
**UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO**  
**PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PANAMA (PASAP)**

Descripción de los Bienes y Servicios	Región	Distrito	Corregimiento	Comunidad	Población	Fuente	Nuevo / Mejora	Costo	Contrato No	Empresa Adjudicada	Orden de Proceder/Tiempo de ejecución			% de avance de obra estimado	% Ponderado	Desembolso									
											Orden de Proceder	Tiempo de ejecución/ Dias	Fecha de Entrega												
Siete Obras de Agua y Saneamiento en la Región Sanitaria de Colón	COLÓN	Chagres	La Encantada	Las Cruces	223	Manantial	Mejora	B/. 81,353.18	COC-06/2008	DIMARO,S.A.	14/4/08	180	11/10/08	100%	100%	B/. 51,252.50									
			Buena Vista	Peñas Blancas	363	Superficial	Mejora							100%											
		Colón	Santa Rosa	Santa Rosa	231	Superficial	Mejora							100%											
			Palenque		455	Superficial	Mejora							100%											
			Cirícito	Cirícito	72	Manantial	Mejora							100%											
			La Cauchera		120	Superficial	Mejora							100%											
			<b>Total</b>		<b>1464</b>																				
Siete Obras de Agua y Saneamiento en la Región Sanitaria de Coclé, Herrera y Los Santos	COCLÉ	Antón	San Juan de Dios	Chorrerita N° 1	189	Manantial	Mejora	B/. 190,419.71	COC-02/2008	CONSTRUCTORA ERAVI,S.A.	7/4/08	180	4/10/08	100%	100%	B/. 190,419.71									
			Alto de la Estancia		998	Manantial	Mejora							100%											
		Aguadulce	El Cristo	Rincones	150	Superficial	Mejora							100%											
	LOS SANTOS	Olá	Los Cabritos	103	Manantial	Mejora	100%																		
		Macaracas	Mogollón	La Rana	50	Manantial	Mejora							100%											
	HERRERA	Las Minas	Los Leones	El Suay	184	Manantial	Mejora							100%											
			Pesé	Sabana Grande	Peñas Prietas y Peñas Moradas	187	Manantial							Mejora			100%								
			<b>TOTAL</b>		<b>1861</b>																				
	Tres Obras de Agua y Saneamiento en la Región Sanitaria de Chiriquí	CHIRIQUÍ	Boquete	Jaramillo	Alto Jaramillo y Jaramillo Centro	650	Manantial							Mejora			B/. 249,574.98	COC-07/2008	Ingeniería y Servicios Aries S.A.	14/4/08	180	11/10/08	100%	100%	B/. 224,617.47
				Tolé	Cerro Viejo	Cerro Viejo	1771							superficial									Mejora		
Dolega			Los Algarrobos	Las Cañas	455	Manantial	Nuevo	100%																	
			<b>Total</b>		<b>2876</b>																				
Dos Obras de Agua y Saneamiento en la Región de Veraguas	VERAGUAS	Mariato	Mariato	El Llano del Catival (2ª etapa)	1200	Superficial	Mejora	B/. 189,497.26	COC-04/2008	ABEHER,S.A.	7/4/08	180	4/10/08	100%	100%	B/. 189,497.26									
			Santa Fé	El Alto		120	Superficial							Mejora			100%								
			<b>Total</b>		<b>1320</b>																				
Cuatro Obras de Agua y Saneamiento en la Región Sanitaria de Kuna Yala	KUNA YALA	Kuna Yala	Alligandi	Ucupa	280	Superficial	Mejora	B/. 201,831.01	COC-03/2008	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ARO,S.A.	7/4/08	180	4/10/08	100%	100%	B/. 127,153.54									
			Nargana	Río Azúcar	551	Superficial	Mejora							100%											
			Alligandi	San Ignacio de Tupile	1354	Superficial	Mejora							100%											
			Nargana	Tikantiquí	950	Superficial	Mejora							100%											
				<b>Total</b>		<b>3135</b>																			
Una Obra de Agua y Saneamiento en la Región Sanitaria de Darién	DARIÉN N° 1	Chepigana	Río Congo Arriba	Platanilla y Río Venado	621	Superficial	Mejora	B/. 128,234.99	COC-05/2008	SERVICIOS ESPECIALIZADOS CORONADO	7/4/08	180	4/10/08	60%	60%	B/. 80,788.04									
				<b>621</b>																					
Tres Obras de Agua y Saneamiento en la Región de Panamá Este y Darién	DARIÉN N° 2	Pinogana	Wargandi	Wala	784	Superficial	Nuevo	B/. 159,902.02	COC-01/2008	Ingeniería y Servicios Aries S.A.	7/4/08	180	4/10/08	75%	87%	B/. 100,738.27									
			PANAMÁ ESTE	Chepo	El Llano	Pavita de Chepo	120							Superficial			Nuevo	90%							
	Maje Cabecera				135	Manantial	Nuevo							95%											
		<b>1039</b>																							
				<b>Total General</b>		<b>12,554</b>																Actualización 08/13/2008	<b>92%</b>	B/. 964,466.79	